



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **8/2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: **75/2024**

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας»

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **22^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2024** και ώρα **18:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθ. **4130/18-04-2024** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 1237/94548/06-11-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **25** μελών ήταν παρόντα τα **23** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 2) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 4) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 5) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 6) ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 7) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 8) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 9) ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 10) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 11) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 12) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 13) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 14) ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 15) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 16) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 17) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 18) ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 19) ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

- 1) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 2) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

- 20) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 21) ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 22) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 23) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΠΑΡΟΥΤΗ – ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΣΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΡΑΧΩΝ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΣΠΑΡΤΙΑΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 18:30 ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος Αποστόλου Ιωάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε η Γενική Γραμματέας του Δήμου, κα Ευμορφία Χαντζηπασχάλη καθώς και η κα Σπυριδούλα Τριαταφύλλου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία ανακοίνωσε το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισήγηση του οποίου είχε αποσταλεί με email σε όλα τα μέλη και είχε ως εξής:

Μετά την δημοσίευση του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ12Α'/19-1-2023) τροποποιήθηκαν οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων του Ν. 3852/2010 και θέματα που είχαν δοθεί στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής με τους νόμους 4623/2019 & 4625/2019, που αφορούν την διοίκηση των έργων μετά την Σύμβαση, υπάγονται και πάλι στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1) Με την αρ.πρωτ. 12431/23-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ16ΠΩ1Η-Φ5Ε) Απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε δέσμευση προϋπολογισμού 7.581.882,92€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στο έτος 2023 (Κ.Α 63.7134.0001 για ποσό 3.731.882,92€ και Κ.Α. 63.7312.0007 για ποσό 3.850.000,00 .
- 2) Με την αρ. 3/2023 (ΑΔΑ:Ψ01ΘΩ1Ζ-ΠΕΙ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
- 3) Την 09/03/2023 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 81/2023 (ΑΔΑ:65ΤΩΩ1Ζ-1ΒΦ και ΑΔΑΜ:23ΑWRD013106880) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
- 4) Την 11-08-2023 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 8880 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013251558) σύμβαση του έργου για το ποσό 6.652.200,01€ (πλέον ΦΠΑ), με προθεσμία περαίωσης την 11-02-2025.
- 5) Την από 8-3-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου του τίτλου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την παρούσα εισήγηση κρίνεται ότι η αιτούμενη από την ανάδοχο εταιρεία του έργου «Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου για χρονικό

διάστημα **6 μηνών , δηλ. έως 11-08-2025**, είναι προς το συμφέρον του έργου και αποσκοπεί στην εύρυθμη εξέλιξη και ολοκλήρωσή του σύμφωνα με την παράγραφο 8.β του άρθρου 147 Ν 4625/2019 .

Οι λόγοι που προτείνεται η χορήγηση παράτασης του χρόνου είναι οι παρακάτω:

- Κατά την εγκατάσταση του αναδόχου και την έναρξη των εργασιών απαιτήθηκε μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να πραγματοποιηθεί, έως ένα βαθμό, η αναγνώριση, η χαρτογράφηση και η αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω.. Χρειάστηκαν εκτεταμένες τομές εδάφους σε διάφορα σημεία, μετά μεγάλης προσοχής, για να αποκαλυφθούν και να εντοπιστούν τμήματα των υφιστάμενων δικτύων, μιας και δεν υπήρχε αποτύπωση της υφιστάμενης διάταξης του δικτύου.
- Η ανύπαρκτη σήμανση στην υφιστάμενη όδευση των δικτύων, το ανομοιόμορφο βάθος τοποθέτησης των αγωγών, καθώς επίσης και η έλλειψη αποτύπωσή τους, είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών.
- Το έργο εξελίσσεται εντός του οδικού αστικού ιστού της πόλης, ο οποίος παρουσιάζει έντονες υψομετρικές διαφοροποιήσεις, σε πολλά σημεία στενότητα οδοστρώματος, άναρχη ρυμοτομία και αρκετά αδιέξοδα. Σε συγκεκριμένα σημεία μάλιστα, επειδή δεν ήταν εφικτό να προσεγγίζουν είτε κατάλληλα μηχανήματα έργου, είτε καθόλου μηχανήματα έργου, η δυσκολία εκβραχισμού και εκσκαφών του εδάφους ήταν τεράστια και αρκετά χρονοβόρα.
- η σύσταση του εδάφους αποκλίνει κατά πολύ με τη κατάσταση που αποτυπωνόταν στα συμβατικά σχέδια και τεύχη του έργου. Αποτέλεσμα αυτού είναι η απαίτηση περισσότερου χρόνου κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών (διανοίξεις τάφρων κλπ) ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο πλάτος και βάθος εκσκαφών σύμφωνα με τις εγχώριες προδιαγραφές εγκατάστασης.
- Επιπλέον το εν λόγω έργο εξελίσσεται εντός ζώνης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά το στάδιο των εκσκαφών και πάντα υπό τις οδηγίες της αρχαιολόγου αλλά και της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
- Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρέασε την πρόοδο των εργασιών είναι οι καιρικές συνθήκες.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας» για χρονικό διάστημα 6 μηνών , δηλαδή έως 11/08/2025.

Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη **χορήγηση παράτασης** του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας» για χρονικό διάστημα 6 μηνών , δηλαδή έως 11/08/2025.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Πιστό Απόσπασμα

Στυλίδα 22 Απριλίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ