



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **11/2025** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
 Αρ. Απόφασης: **56/2025**

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας»

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23^η** του μήνα **Ιουνίου του έτους 2025** και ώρα **7:00 μ.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθ. **8009/19-06-2025** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 1237/94548/06-11-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **25** μελών ήταν παρόντα τα **16** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 2) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 4) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 5) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 6) ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 7) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 8) ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 9) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 10) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 11) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 12) ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 13) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 14) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 15) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 16) ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 2) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 3) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 4) ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 5) ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 6) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 7) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 8) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 9) ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΥΤΡΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΣΠΑΡΤΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 7:00 μ.μ. ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος Αποστόλου Ιωάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε η Γενική Γραμματέας του Δήμου, κα Ευμορφία Χαντζηπασχάλη καθώς και η κα Σπυριδούλα Τριανταφύλλου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το 9^ο θέμα της συνεδρίασης, εισήγηση του οποίου είχε αποσταλεί με email σε όλα τα μέλη και είχε ως εξής:

Μετά την δημοσίευση του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ12Α'/19-1-2023) τροποποιήθηκαν οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων του Ν. 3852/2010 και θέματα που είχαν δοθεί στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής με τους νόμους 4623/2019 & 4625/2019, που αφορούν την διοίκηση των έργων μετά την Σύμβαση, υπάγονται και πάλι στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1) Με την αρ.πρωτ. 12431/23-12-2022(ΑΔΑ: Ψ16ΠΩ1Η-Φ5Ε) Απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε δέσμευση προϋπολογισμού 7.581.882,92€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στο έτος 2023 (Κ.Α 63.7134.0001 για ποσό 3.731.882,92€ και Κ.Α. 63.7312.0007 για ποσό 3.850.000.00 .
- 2) Με την αρ. 3/2023 (ΑΔΑ:Ψ01ΘΩ1Ζ-ΠΕΙ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
- 3) Την 09/03/2023 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 81/2023 (ΑΔΑ:65ΤΟΩ1Ζ-1ΒΦ και ΑΔΑΜ:23ΑWRD013106880) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
- 4) Την 11-08-2023 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 8880 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013251558) σύμβαση του έργου για το ποσό 6.652.200,01€ (πλέον ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 11-02-2025.
- 5) Με την Αρ.Απόφαση:75/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας (ΑΔΑ:9Ρ39Ω1Ζ-ΓΡΑ) (8^ο πρακτικό) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας του έργου έως 11/8/2025 με αναθεώρηση
- 6) Την από 6018/9.5.2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου του τίτλου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την παρούσα εισήγηση κρίνεται ότι η αιτούμενη από την ανάδοχο εταιρεία του έργου «Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, είναι προς το συμφέρον του έργου και αποσκοπεί στην εύρυθμη εξέλιξη και ολοκλήρωσή του σύμφωνα με την παράγραφο 8.β του άρθρου 147 Ν 4625/2019 .

Οι λόγοι που προτείνεται η χορήγηση παράτασης του χρόνου είναι οι παρακάτω:

- Η ανύπαρκτη σήμανση στην υφιστάμενη όδευση των δικτύων, το ανομοιόμορφο βάθος τοποθέτησης των αγωγών, καθώς επίσης και η έλλειψη αποτύπωσή τους, είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών.

- Το έργο εξελίσσεται εντός του οδικού αστικού ιστού της πόλης, ο οποίος παρουσιάζει έντονες υψομετρικές διαφοροποιήσεις, σε πολλά σημεία στενότητα οδοστρώματος, άναρχη ρυμοτομία και αρκετά αδιέξοδα. Σε συγκεκριμένα σημεία μάλιστα, επειδή δεν ήταν εφικτό να προσεγγίζουν είτε κατάλληλα μηχανήματα έργου, είτε καθόλου μηχανήματα έργου, η δυσκολία εκβραχισμού και εκσκαφών του εδάφους ήταν τεράστια και αρκετά χρονοβόρα.
- η σύσταση του εδάφους αποκλίνει κατά πολύ με τη κατάσταση που αποτυπωνόταν στα συμβατικά σχέδια και τεύχη του έργου. Αποτέλεσμα αυτού είναι η απαίτηση περισσότερου χρόνου κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών (διανοίξεις τάφρων κλπ) ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο πλάτος και βάθος εκσκαφών σύμφωνα με τις εγχώριες προδιαγραφές εγκατάστασης.
- Επιπλέον το εν λόγω έργο εξελίσσεται εντός ζώνης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά το στάδιο των εκσκαφών και πάντα υπό τις οδηγίες της αρχαιολόγου αλλά και της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
- Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρέασε την πρόοδο των εργασιών είναι οι καιρικές συνθήκες.
- Οι συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας και των σχετικών αγορών των προς προμήθεια προϊόντων, έχουν μεταβληθεί δραματικά σε σχέση με τον χρόνο που υποβάλαμε την οικονομική μας προσφορά στον ως άνω Διαγωνισμό, εξαιτίας απρόβλεπτων και έκτακτων γεγονότων που έχουν λάβει χώρα σε παγκόσμιο, αλλά και εθνικό επίπεδο και για τα οποία η Εταιρεία μας ουδεμία υπαιτιότητα φέρει, ούτε ήταν δυνατή η πρόβλεψή τους κατά τον κρίσιμο χρόνο συμμετοχής μας στην ως άνω διαγωνιστική διαδικασία. Η επίδραση του πολέμου στην Ουκρανία και της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και την εφοδιαστική αλυσίδα, είναι τόσο έντονη που δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη οποιαδήποτε αγορά στον κόσμο. Η έλλειψη διαθεσιμότητας πρώτων υλών κάθε είδους (μεταλλικά & συνθετικά υλικά, ηλεκτρονικά και ημιαγωγοί), συνετέλεσε στη μείωση της δυναμικότητας των γραμμών παραγωγής των συνεργαζόμενων κατασκευαστικών οίκων, που σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους ενέργειας και άλλων επιμέρους παραγόντων, δημιούργησαν αλυσιδωτές δυσμενείς επιπτώσεις στους παραγωγικούς κλάδους και δη σε αυτούς των εξειδικευμένων τεχνολογικών προϊόντων, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση παραγγελιών, την αδυναμία εκτέλεσής τους εντός των συμφωνηθέντων χρονικών ορίων και εντέλει τις εκτεταμένες καθυστερήσεις ή/και ακυρώσεις παραδόσεων.

Τα παραπάνω γεγονότα συνετέλεσαν σε σημαντικές καθυστερήσεις στην παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων του βασικού εξοπλισμού της πράξης του θέματος, γεγονός που δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του συνολικού συστήματος (τμήματος 1 και τμήματος 2) σύμφωνα με το αρχικά συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε, σύμφωνα με την παρ. 4, του αρ. 206 του Ν. 4412/2016 και αναλυτικά την χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης

εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας» για χρονικό διάστημα 7 μηνών , δηλαδή έως 11/03/2026 με αναθεώρηση και ποιο αναλυτικά

Για το τμήμα 1 :

- Την **11/03/2026** ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκτέλεσης του έργου ,

Για το τμήμα 2 :

- Την **11/12/2025** ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του συστήματος εν λειτουργία,
- Την **11/03/2026** ως καταληκτική ημερομηνία της περιόδου παροχής εκπαίδευσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος.

Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την **χορήγηση παράτασης** του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «**Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας**» για χρονικό διάστημα 7 μηνών , δηλαδή έως 11/03/2026 με αναθεώρηση και ποιο αναλυτικά

Για το τμήμα 1 :

- Την **11/03/2026** ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκτέλεσης του έργου ,

Για το τμήμα 2 :

- Την **11/12/2025** ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του συστήματος εν λειτουργία,
- Την **11/03/2026** ως καταληκτική ημερομηνία της περιόδου παροχής εκπαίδευσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Πιστό Απόσπασμα

Στυλίδα 23 Ιουνίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ