



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **54/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **265/2025**

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας»

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **21** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2025** και ώρα **11:00 πμ** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **15555 – 17/11/2025** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **6** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 6) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το όγδοο τακτικό θέμα της τακτικής ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 172 παρ. 2, ως ισχύει και το Ν.5056/23 τίθεται υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω.

Ιστορικό του έργου

1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 49/2021 συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Στυλίδας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 1.463.250,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ 055-2003ΣΕ05500005, ΣΑΝΑ255- 2022ΝΑ25500000, ΣΑΝΑ254-2025ΝΑ25400222
3. Το έργο δημοπρατήθηκε με κριτήριο δημοπρατήθηκε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν.4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 13/05/2021 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «INTEPKAT Α.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,02% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
4. Με την υπ' αριθμ 110/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΥΡΩ1Ζ-41Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «INTEPKAT Α.Ε.».
5. Την 30/09/2021 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 9496 Σύμβαση Κατασκευής Έργου για ποσόν 980.143,12€ με τον Φ.Π.Α.
6. Στις 23/11/2021 συνάφθηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» έγινε εκχώρηση της αρμοδιότητας του «φορέα επίβλεψης και εποπτείας» στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», από τον Δήμο Στυλίδας «κύριου του έργου», για τα έργα α) Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού και αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας & β) Επείγοντα έργα για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Στυλίδας (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων ΔΕ Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)».
7. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις 30/09/2021 ορίζονταν σε δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 30/09/2022.
8. Με τις υπ' αριθμ 144/2022 (ΑΔΑ: 6ΨΨΝΩ1Ζ-ΞΛΣ) και 5/2023 (ΑΔΑ: 6ΟΛ6Ω1Ζ-Γ9Ι) Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας και τις υπ' αριθμ 22/2023 (ΑΔΑ:ΨΥΕ3Ω1Ζ-Α0Σ), 66/2023 (ΑΔΑ: ΨΧΡΓΩ1Ζ-Ξ57) και 70/2024 (ΑΔΑ: Ψ019Ω1Ζ-Γ6Ζ) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 30-04-2024.
9. Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις 30/04/2024, ήτοι εντός της εγκριθείσας παράτασης περαίωσης των εργασιών, σύμφωνα με την από 30/04/2024 με αρ. πρωτ. 1054 εκδόθηκε η 'Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών'.
10. Στις 06/06/2024 με αρ. πρωτ. 1467 εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του Έργου.
11. Στις 06/06/2024 με αρ. πρωτ. 1466 υπογράφηκε 'Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής του Έργου'.

II. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

1) Με την αρ. 92/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου, σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 2/2022 (θέμα έκτακτο 1ο) πρακτικό βάσει του οποίου το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ως προς την χρήση επί έλασσον δαπανών βάσει του Ν. 4412/2016 άρθρο 156 παρ. 3β όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι σε ισοζύγιο με την Συμβατική Δαπάνη του έργου

2) Με την αρ. 69/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 2/2023 (θέμα 3ο) πρακτικό βάσει του οποίου το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ως προς την χρήση επί έλασσον δαπανών βάσει του Ν. 4412/2016 άρθρο 156 παρ. 3β όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι σε ισοζύγιο με την Συμβατική Δαπάνη του έργου.

3) Με την αρ. 137/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου όπου παρουσιάζει αύξηση κατά 247.998,62 Ευρώ με Φ.Π.Α, σε σχέση με την αρχική δαπάνη της σύμβασης, λόγω του κονδυλίου των αναθεωρήσεων, όπως διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των συντελεστών αναθεώρησης σύμφωνα με το Ν. 4782/2021, άρθρο 72.

III. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συμβατική έναρξη των εργασιών, έγινε στις 30/09/2021, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις **30/04/2024**, ήτοι εντός της εγκεκριμένης παράτασης περαίωσης των εργασιών, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1054/30-04-2024 'Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών'.

IV . ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Επιτροπή Παραλαβής του έργου αφού έλαβε υπόψη:

- Τα τεύχη δημοπράτησης,
- την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έργο,
- το ιστορικό του όπως περιγράφηκε ανωτέρω,
- τις εγγραφές στο ημερολόγιο έργου,
- το Μητρώο του έργου και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου

που υπέβαλε ο ανάδοχος τη 20-05-2024 και τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής,

- ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν από την ανάδοχο εταιρεία σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της και τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας,
- ότι όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα,

και μετά από έλεγχο και μακροσκοπική εξέταση, στο μέτρο του εφικτού των εμφανών στοιχείων του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση και βρίσκονται σε καλή κατάσταση και παραλαμβάνονται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

VI. ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Να τηρούνται τα Παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV του Μητρώου Έργου.

2.

VII. ΑΙΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Να καταβληθούν στον ανάδοχο οι τόκοι υπερημερίας του ΚτΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συνολικού ποσού **55.453,35 €**, σύμφωνα με τον 11^ο λογαριασμό που υποβλήθηκε στις 10/10/2025 και έλαβε απ 2907 της Δ.Υ.

Επειδή ως χρόνος εγγύησης ορίζεται το διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών και η αποπεράτωση του έργου έγινε την 30/04/2024, η Επιτροπή παραλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά τις επιμέρους εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο, όπως αυτές αναγράφονται παραπάνω καθώς παρήλθε ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, τίθεται υπόψη σας, το από 01/10/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «**Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας**» αναδόχου **ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.** και παρακαλούμε για την έγκριση αυτού.



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.Δ/ση : Κύπρου 87

Ταχ.Κωδ. : 35 132 ΛΑΜΙΑ

Πληροφορίες : Σταυρούλα Ιωαννίδη

Αρ. τηλεφ. : 2231 – 200200

E-mail : sjoannidi@amfiktyonies.gr



ΕΡΓΟ: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας»

Προϋπολογισμού : 1.463.250,00 € με

Φ.Π.Α.

Σύμβαση: 30/0/2021

Αναδόχου: 'ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε'

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες:

- Σωτήριος Αναγνώστου**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Μακρακώμης , ως Πρόεδρος,
- Ιωαννίδη Σταυρούλα**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Α.Ο. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., ως μέλος και

3. Κωνσταντίνος Παπαχρήστου Μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Στυλίδας ως μέλος,

αποτελούντες βάσει της υπ' αριθμ. 80/2025 Απόφασης του Δήμου Στυλίδας, την Επιτροπή για την Παραλαβή του έργου της επικεφαλίδας, μεταβήκαμε σήμερα στις **01/10/2025** ημέρα **Τετάρτη** επί τόπου του έργου και παρουσία και της αναδόχου εταιρείας του έργου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και με βάση τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και την από 26/06/2023 με αρ. πρωτ. 1171 εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση, η οποία συντάχθηκε με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα του έργου, υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από την ανάδοχο και θεωρήθηκε αρμόδια από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.».

ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ

Στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρακάτω εργασιών:

Α.Τ.	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κ.Α.	Κ. Αναθ.	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 3ου ΑΠΕ	1ο Π.Π.Α.Ε	2ο Π.Π.Α.Ε	3ο Π.Π.Α.Ε	4ο Π.Π.Α.Ε	5ο Π.Π.Α.Ε	6ο Π.Π.Α.Ε	7ο Π.Π.Α.Ε	8ο Π.Π.Α.Ε	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	<u>ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</u>													
	<u>ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>													
	<u>ΕΚΣΚΑΦΕΣ</u>													
A.1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4.0 μ	ΥΔΡ-3.10.01.01	ΥΔΡ-6081.1	μ3	2.454,70	90,82	198,56	1.051,77	854,45	259,10				2.454,70
A.2	Εκσκαφή ορυγματων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4.0 μ	ΥΔΡ-3.10.02.01	ΥΔΡ-6081.1	μ3	5.805,12	547,19	570,58	3.605,39	379,54	702,42				5.805,12
A.3	Εκσκαφή ορυγματων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4.0 μ	ΥΔΡ-3.11.02.01	ΥΔΡ 6082.1	μ3	1.583,72	70,91	85,48	458,24	402,23		566,86			1.583,72
A.4	Προσάυξηση τιμών εκσκαφών για αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ	ΥΔΡ-3.12	ΥΔΡ-6087	μμ	434,09			120,00	300,20		13,89			434,09
A.5	Προσάυξηση τιμών εκσκαφών για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου	ΥΔΡ-3.13	ΥΔΡ-6081.1	μ3	1.602,82		163,05				1.439,77			1.602,82

	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ												
A.17	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	ΥΔΡ-5.04	ΥΔΡ 6067	μ3	2.277,24	90,82	198,56	1.051,77	854,45	81,64			2.277,24
A.18	Επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ-5.05.02	ΥΔΡ 6068	μ3	468,94	121,06	61,51	136,52		79,75	70,10		468,94
A.19	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	ΥΔΡ-5.07	ΥΔΡ 6069	μ3	3.561,22	321,89	383,94	1.838,64	719,42	297,33			3.561,22
A.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ-5.09.02	ΥΔΡ 6067	μ3	123,43					123,43			123,43
	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ												
A.21	Αντλητικά συγκροτήματα Diesel ή ηλεκτροκίνητα ισχύως 2 έως 5 HP	ΥΔΡ-6.01.01.3	ΥΔΡ 6108	h	50,00					50,00			50,00
	ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ												
A.22	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	ΥΔΡ-7.01	ΥΔΡ 6301	μ2	2.878,21			1.035,52	1.842,69				2.878,21
A.23	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	ΥΔΡ-7.06	ΥΔΡ 6103	μ2	466,72			466,72					466,72
N.T.1	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 4.03	ΥΔΡ-6054	στρ.	2,00				2,00				2,00
N.T.2	Προμήθεια δανείων	ΟΔΟ Α-18											0,00
N.T.2.1	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ Α-18.2	ΟΔΟ-1510	μ3	1.218,69				780,88		437,81		1.218,69
N.T.11	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γ-ημ.	ΟΔΟ-Α-2	ΟΔΟ-1123Α	μ3	441,95						441,95		441,95
N.T.12	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-Α-3.3	ΟΔΟ-1133Α	μ3	1.767,82						1.767,82		1.767,82

ΟΜΑΔΑ Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ , ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ												
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ												
B.1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ-9.01	ΥΔΡ 6301	μ2	363,76					345,67	18,09	363,76
B.2	Άοπλο σκυρόδεμα C8/10 σκυροδεμάτων εξομάλλυνσης	ΥΔΡ-9.10.01	ΥΔΡ 6323	μ3	20,57					17,42	3,15	20,57
B.3	Σκυρόδεμα C16/20	ΥΔΡ-9.10.04	ΥΔΡ 6327	μ3	0,00							0,00
B.4	Σκυρόδεμα C25/30	ΥΔΡ-9.10.06	ΥΔΡ 6329	μ3	92,19					91,11	1,08	92,19
B.5	Σιδηροί οπλισμοί S 500	ΥΔΡ-9.26	ΥΔΡ 6311	χλγ	14.287,95					7.189,46	7.098,49	14.287,95
B.6	Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop)	ΟΔΟ Β-44	ΥΔΡ-6373	μ	36,00					35,60	0,40	36,00
B.7	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΟΔΟ Β-36	ΟΔΟ-2411	μ2	220,00						220,00	220,00
B.8	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος	ΥΔΡ-9.23.04	ΥΔΡ 6320.1	χλγ	184,38					177,79	6,59	184,38
B.9	Θερμομόνωση με πλάκες πετροβάμβακα	ΟΙΚ-79.40	ΟΙΚ 7940	μ2	0,00							0,00
B.10	Κατασκευή θερμοπρόσοψης	ΣΟΙΚ-79.32	ΟΙΚ 7932.1	μ2	0,00							0,00
B.11	Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιμεντοκονία	ΟΔΟ Β-37.2	ΟΔΟ-2412	μ2	0,00							0,00
B.12	Επίχρισμα πατητό εξωτερ. επιφανειών	ΟΔΟ Β-33	ΥΔΡ-6402	μ2	73,29						73,29	73,29
B.13	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0cm με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	ΟΙΚ-73.36.03	ΟΙΚ 7340	μ2	18,80						18,80	18,80
B.14	Κουφώματα αλουμινίου	ΟΙΚ-65.01.02	ΟΙΚ 6501	μ2	0,00							0,00
B.15	Θύρες Αλουμινίου	ΟΙΚ-65.05	ΟΙΚ 6502	μ2	2,20						2,20	2,20
B.16	Κλίμακες σιδηρές	ΟΙΚ-63.01	ΟΙΚ 6301	χλγ	57,60						57,60	57,60

B.17	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες	ΥΔΡ-11.05.01	ΥΔΡ 6751	μ2	16,00							16,00	16,00
B.18	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών	ΥΔΡ-11.07.01	ΥΔΡ 6751	χλγ	8,00							8,00	8,00
B.19	Εφαρμογή Θερμού γαλβανίσματος	ΥΔΡ-11.07.02	ΥΔΡ 6751	μ2	73,60							73,60	73,60
B.20	Υαλοπίνακες	ΟΙΚ-76.01.01	ΟΙΚ 7602	μ2	0,00								0,00
B.21	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	ΥΔΡ-11.12	ΥΔΡ 6812	μ	0,00								0,00
B.22	Πύλες περίφραξης	ΣΥΔΡ-11.12	ΥΔΡ 6751	τεμ	0,00								0,00
B.23	Φρεάτια αεροεξαγωγού	ΣΥΔΡ-9.30.01	50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311	τεμ	27,00			13,00	14,00				27,00
B.24	Στεγάνωση με εύκαμπτο τσιμεντοειδές υλικό	ΥΔΡ-10.10.03	ΥΔΡ 6401	μ2	96,44							96,44	96,44
B.25	Φρεάτια εκκένωσης μονοθάλαμα	ΣΥΔΡ-9.31.01	50% ΥΔΡ-6327 + 50% ΥΔΡ-6311	τεμ	20,00			18,00	2,00				20,00
B.26	Φρεάτια ρύθμισης DN150	ΣΥΔΡ-9.36	50% ΥΔΡ 6327 + 50% ΥΔΡ 6311	τεμ	1,00							1,00	1,00
B.27	Φρεάτια πιεζόθραυσης	ΣΥΔΡ-9.36	50% ΥΔΡ 6327 + 50% ΥΔΡ 6311	τεμ	2,00							2,00	2,00
B.28	Φρεάτια εκτόνωσης καταθλιπτικού	ΣΥΔΡ-9.36	50% ΥΔΡ 6327 + 50% ΥΔΡ 6311	τεμ	1,00							1,00	1,00
N.T.3	Κατασκευή σωμάτων αγκυρώσεως, σαγμάτων αγωγών, κλπ.	ΣΥΔΡ-9.10.05	ΥΔΡ 6329	m3	24,30			17,50	6,80				24,30
N.T.4	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ 9.13	ΥΔΡ 6329	m3	92,19				91,11	1,08			92,19

Γ.8	Διάτρητοι σωλήνες Φ160	ΥΔΡ-12.33.06	ΥΔΡ-6711.1	μ	0,00								0,00
	Καταθλιπτικοί αγωγοί από ΡΕ												
Γ.9	Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ-12.14.01.10	ΥΔΡ 6621.3	μ	5.519,20	576,09	292,64	1.884,98	2.029,47	536,56	199,46		5.519,20
Γ.10	Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ-12.14.01.11	ΥΔΡ 6622.4	μ	952,02	318,16		325,11	52,30	254,11	2,34		952,02
Γ.11	Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ-12.14.01.51	ΥΔΡ 6622.3	μ	1.441,16	107,53	887,04		446,59				1.441,16
Γ.12	Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ-12.14.01.71	ΥΔΡ 6621.3	μ	2.452,35			2.132,56	50,78	268,39	0,62		2.452,35
Γ.13	Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ-12.14.01.92	ΥΔΡ 6622.3	μ	2.058,95			2.058,95					2.058,95
Γ.14	Ανάρτηση αγωγών	ΣΥΔΡ-11.05.01	ΥΔΡ 6751	μ	56,00			56,00					56,00
	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ												
Γ.15	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες DN50 και ονομαστικής πίεσης 16 atm	ΥΔΡ-13.03.03.01	ΥΔΡ 6651.1	τεμ	23,00				9,00	14,00			23,00
Γ.16	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες DN50 και ονομαστικής πίεσης 25 atm	ΣΥΔΡ-13.03.04.01	ΥΔΡ 6651.1	τεμ	6,00				5,00		1,00		6,00
Γ.17	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες DN100 και ονομαστικής πίεσης 16 atm	ΥΔΡ-13.03.03.03	ΥΔΡ 6651.1	τεμ	20,00				15,00	5,00			20,00
Γ.18	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες DN100 και ονομαστικής πίεσης 25 atm	ΥΔΡ-13.03.04.02	ΥΔΡ 6651.1	τεμ	2,00					2,00			2,00
Γ.19	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες DN150 και ονομαστικής πίεσης 16 atm	ΥΔΡ-13.03.03.05	ΥΔΡ 6651.1	τεμ	5,00					5,00			5,00

N.T.6.1	Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 12.17.01	ΥΔΡ 6623	kg	671,30					283,40	387,90		671,30
ΟΜΑΔΑ Δ - ΗΜ													
Δ.1	Αντλητικό συγκρότημα Q=60 m ³ /hr H=46 m	-	ΗΛΜ 80	τεμ	2,00							2,00	2,00
Δ.2	Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος	-	ΗΛΜ 55	τεμ	1,00							1,00	1,00
N.T.7	Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων	ΗΛΜ 60.10.85											
N.T.7.1	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm	ΗΛΜ 60.10.85.02	ΟΔΟ-2548	τεμ.	17,00					10,00	7,00		17,00
N.T.8	Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας καλωδίων τηλεχειρισμού	ΗΛΜ 62.20.40	ΗΛΜ 102	τεμ	17,00					10,00	7,00		17,00
N.T.9	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE)	ΗΛΜ 60.20.40.10											
N.T.9.1	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 40 mm	ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60.20.40.11	ΗΛΜ 5	m	2.628,91				2.029,47	536,88	62,56		2.628,91
N.T.10	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC	ΗΛΜ 62.10.41											
N.T.10.1	διατομής 4 x 1,5 mm ²	ΗΛΜ 62.10.41.03	ΗΛΜ 102	m	2.628,91				2.029,47	570,53	28,91		2.628,91

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 49/2021 συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Στυλίδας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 1.463.250,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ 055-2003ΣΕ05500005
3. Το έργο δημοπρατήθηκε με κριτήριο δημοπρατήθηκε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν.4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 13/05/2021 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «INTEPKAT Α.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,02% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
4. Με την υπ' αριθμ 110/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΥΡΩ1Ζ-41Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «INTEPKAT Α.Ε.».
5. Την 30/09/2021 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 9496 Σύμβαση Κατασκευής Έργου για ποσόν 980.143,12€ με τον Φ.Π.Α.
6. Στις 23/11/2021 συνάφθηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» έγινε εκχώρηση της αρμοδιότητας του «φορέα επίβλεψης και εποπτείας» στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», από τον Δήμο Στυλίδας «κύριου του έργου», για τα έργα α) Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού και αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας & β) Επείγοντα έργα για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Στυλίδας (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων ΔΕ Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)».
7. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις 30/09/2021 ορίζονταν σε δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 30/09/2022.
8. Με τις υπ' αριθμ 144/2022 (ΑΔΑ: 6ΨΨΝΩ1Ζ-ΞΛΣ) και 5/2023 (ΑΔΑ: 6ΟΛ6Ω1Ζ-Γ9Ι) Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας και τις υπ' αριθμ 22/2023 (ΑΔΑ:ΨΥΕ3Ω1Ζ-Α0Σ), 66/2023 (ΑΔΑ: ΨΧΡΓΩ1Ζ-Ξ57) και 70/2024 (ΑΔΑ: Ψ019Ω1Ζ-Γ6Ζ) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 30-04-2024.

9. Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις 30/04/2024, ήτοι εντός της εγκριθείσας παράτασης περαίωσης των εργασιών, σύμφωνα με την από 30/04/2024 με αρ. πρωτ. 1054 εκδόθηκε η 'Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών'.
10. Στις 06/06/2024 με αρ. πρωτ. 1467 εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του Έργου.
11. Στις 06/06/2024 με αρ. πρωτ. 1466 υπογράφηκε 'Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής του Έργου'.

II. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

1) Με την αρ. 92/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου, σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 2/2022 (θέμα έκτακτο 1^ο) πρακτικό βάσει του οποίου το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ως προς την χρήση επί έλασσον δαπανών βάσει του Ν. 4412/2016 άρθρο 156 παρ. 3β όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι σε ισοζύγιο με την Συμβατική Δαπάνη του έργου

2) Με την αρ. 69/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 2/2023 (θέμα 3^ο) πρακτικό βάσει του οποίου το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ως προς την χρήση επί έλασσον δαπανών βάσει του Ν. 4412/2016 άρθρο 156 παρ. 3β όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι σε ισοζύγιο με την Συμβατική Δαπάνη του έργου.

3) Με την αρ. 137/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου όπου παρουσιάζει αύξηση κατά 247.998,62 Ευρώ με Φ.Π.Α, σε σχέση με την αρχική δαπάνη της σύμβασης, λόγω του κονδυλίου των αναθεωρήσεων, όπως διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των συντελεστών αναθεώρησης σύμφωνα με το Ν. 4782/2021, άρθρο 72.

III. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συμβατική έναρξη των εργασιών, έγινε στις 30/09/2021, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 30^η Σεπτεμβρίου 2022.

Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις **30/04/2024**, ήτοι εντός της εγκεκριμένης παράτασης περαίωσης των εργασιών, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1054/30-04-2024 'Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών'.

ΙV . ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Επιτροπή Παραλαβής του έργου αφού έλαβε υπόψη:

- Τα τεύχη δημοπράτησης,
- την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έργο,
- το ιστορικό του όπως περιγράφηκε ανωτέρω,
- τις εγγραφές στο ημερολόγιο έργου,
- το Μητρώο του έργου και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου που υπέβαλε ο ανάδοχος τη 20-05-2024 και τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής,
- ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν από την ανάδοχο εταιρεία σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της και τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας,
- ότι όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα,

και μετά από έλεγχο και μακροσκοπική εξέταση, στο μέτρο του εφικτού των εμφανών στοιχείων του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση και βρίσκονται σε καλή κατάσταση και παραλαμβάνονται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

VI. ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Να τηρούνται τα Παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV του Μητρώου Έργου.
2.

VII. ΑΙΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Να καταβληθούν στον ανάδοχο οι τόκοι υπερημερίας του ΚτΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 152 του Ν4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συνολικού ποσού **55.453,35 €**, σύμφωνα με τον 11^ο λογαριασμό που υποβλήθηκε στις 10/10/2025 και έλαβε α.π. 2907 της Δ.Υ.

Επειδή ως χρόνος εγγύησης ορίζεται το διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών και η αποπεράτωση του έργου έγινε την 30/04/2024, η Επιτροπή παραλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά τις επιμέρους εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο, όπως αυτές αναγράφονται παραπάνω καθώς παρήλθε ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε 5 (πέντε) αντίγραφα από τα οποία ένα παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Στυλίδα, 01/10 /2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΗΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Στυλίδα, 01 /10 /2025

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Στυλίδα, 01/10 /2025

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δια του νόμιμου εκπροσώπου της

Στυλίδα, 01/10 /2025

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΡΕΚΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Π.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας καλείται να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ

Εγκρίνουν το από 01/10/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας» αναδόχου ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. όπως αυτό αναγράφεται επί της εισηγήσεως.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ