



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **51/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **241/2025**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ**

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **5** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2025** και ώρα **9:00 π.μ** συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **14877 – 04/11/2025** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **6** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 6) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης της δια ζώσης έκτακτης συνεδρίασεως, αιτιολογώντας το κατεπείγον του θέματος, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας.

Το σώμα αποφασίζει ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος, ως κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 75, του Ν. 3852/2010.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση και έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 72 όπως ισχύει και του άρθρου 74Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.
- Το με αρ.13533/14-02-2024 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο αναφέρεται ότι *«...η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μιας δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση (ad hoc) από την αρμόδια για την παρακολούθηση της σύμβασης υπηρεσία....., λαμβάνοντας υπόψηκαι τα εκάστοτε ισχύοντα πραγματικά περιστατικά της σύμβασης..... προκειμένου σε κάθε περίπτωση να στοιχειοθετεί επαρκώς εάν η συγκεκριμένη παράταση επιφέρει ή μη τροποποιήσεις – μεταβολές του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου της»* ώστε να επιλέγεται το αρμόδιο όργανο για την έγκριση της.
- Το γεγονός ότι η έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ» αναδόχου «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ», θα επιφέρει μεταβολές στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης λόγω μεταβολής της δαπάνης της αναθεώρησης.

Τίθενται υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα κάτωθι:

A) Ιστορικό

1. Με την αριθμ. 1147/7-4-2023 (65ΩΟ4656ΠΓ-ΦΛΤ) Απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΥΣΧΛΗΣΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ εντάχθηκε η πράξη με τίτλο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (0036149674) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020- Δράση 4.3.1
2. Με την αριθμ 107/5-7-2023 (9738Ω1Ζ-3Τ7) Απόφαση Δ.Ε. Εγκρίθηκε η μελέτη ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση των όρων του Διαγωνισμού.
3. Την 24/08/2023 Διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αριθμ. 2/2024 (9Ξ4ΕΩ1Ζ-8ΟΝ . 24WRD014333747) Απόφαση Δ.Ε. κατακυρώθηκε ο Διαγωνισμός στον Οικονομικό Φορέα ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,81%

4. Η αριθμ. πρ.: 2786/13.03.2024 Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 1.883.253,15€ με ΦΠΑ (24ΣΥΜΝ014410541) με προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες.
5. Με την αριθμ. 2891/15.03.2024 Απόφαση του Προϊσταμένου της ΤΥ έγινε ο ορισμός επίβλεψης του έργου
6. Με την αριθμ 3545/9.4.2024 Απόφαση εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
7. Με την αριθμ. 94/2025 (ΑΔΑ:ΨΧ05Ω1Ζ-Α4Γ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής , εγκρίθηκε η 1^η Παράταση προθεσμίας έως 13.09.2025.
8. Με την αριθμ.208/2025 (6Μ5ΓΩ1Ζ-ΣΦ7) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 2^η Παράταση προθεσμίας έως 31/10/2025.
9. Με την αριθμ. 13965/15.10.2025 αίτηση η «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανάδοχος οικονομικός φορέας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΣΤΥΛΙΔΑΣ» αιτείτε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για τέσσερις (4) μήνες για τους κάτωθι λόγους:
 - Την καθυστέρηση πληρωμής της 1^{ης} πιστοποίησης
 - Τις καιρικές συνθήκες, που όπως αναφέρεται στην αίτηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες καταγράφηκαν για συνεχόμενες ημέρες ακραίες θερμοκρασίες (καύσωνας), συγκεκριμένα το μήνα Ιούλιο του 2025 καταγράφηκε στην περιοχή η υψηλότερη θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες δεν επέτρεπαν να πραγματοποιηθούν εργασίες για λόγους ασφάλειας του προσωπικού του έργου.
10. Με το αριθμ. πρ.:13965/15.10.2025 έγγραφο του Δήμου διαβιβάστηκε το άνωθεν αίτημα του αναδόχου
11. Το από 31/10/2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΕ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ /Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΠΤΑΑ, στο οποίο αναφέρεται:

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το από **30/10/2025** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, για τα έργα των με αρ. πρωτ. 5473/23-12-2021 και 5474/23-12-2021 προσκλήσεων, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη είναι δυνατή: α) η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου και β) η υποβολή της τελικής αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΠΤΑΑ, **αποκλειστικά μέχρι τις 30/11/2025**. Μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, τα αιτήματα πληρωμής των δικαιούχων που θα υποβληθούν **στο σύστημα Ίριδα και στο ΟΠΣΑΑ**, θα πρέπει να είναι πλήρη και να συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκρισή τους και η άμεση προώθηση στον Οργανισμό Πληρωμών προς πληρωμή.

Παρακαλούμε για την υποβολή σχετικών αιτημάτων παράτασης στην υπηρεσία μας, εφόσον α)δικαιούστε χρόνο παράτασης με βάση το χρονοδιάγραμμα των συμβάσεων

με τους αναδόχους και β) ο ανάδοχος έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα έως 31/10/2025 προς εσάς.

12. Με το αριθμ. 301254/03.11.2025 (ΑΔΑ:9ΔΥ14653ΠΓ-49Φ) έγγραφο της Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης/ Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων με θέμα προέγκριση 3^{ης} τροποποίησης νομικής δέσμευσης (προέγκριση 3^{ης} Παράτασης εργασιών) διατυπώνεται θετική γνώμη για παράταση προθεσμίας εργασιών **έως 30.11.2025.**

Β) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η Υπηρεσία θεωρεί εύλογους τους λόγους που επικαλείται ο Ανάδοχος και συμφωνεί εν μέρει σύμφωνα και με το αριθμ.: 301254/03.11.2025 (ΑΔΑ:9ΔΥ14653ΠΓ-49Φ) έγγραφο της Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων/ ΕΥΕ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ/Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΠΤΑΑ, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30/11/2025.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ» αναδόχου «ΣΜΙΑΗ ΑΤΕ» έως 30/11/2025 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας καλείται να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ

- 1) Το κατεπείγον του θέματος.
- 2) Την έγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ» αναδόχου «ΣΜΙΑΗ ΑΤΕ» έως 30/11/2025 με αναθεώρηση.

Αφού συζητήθηκαν τα εκτός ημερησίας διατάξεως θέματα της έκτακτης διαζώσης συνεδριάσεως, ο Πρόεδρος - Δήμαρχος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε την λήξη της έκτακτης συνεδριάσεως στις 09:30 π.μ.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ