



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **13/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **83/2026**

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο <<Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Στυλίδας >>

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **29** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2026** και ώρα **9:30 π.μ** συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **4681 – 28/04/2026** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **7** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 6) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 7) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας και υπεύθυνη για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε **το δεύτερο έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης** της δια ζώσης έκτακτης συνεδριάσεως, **αιτιολογώντας το κατεπείγον του θέματος, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της υφιστάμενης έγκρισης περαίωσης υλοποίησης του έργου που είναι 05-05-2026.**

Το σώμα αποφασίζει ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος, ως κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 75, του Ν. 3852/2010.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε **το δεύτερο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης συνεδριάσεως** και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής η εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας ως Διευθύνουσα υπηρεσία του εν θέματι έργου καθώς και η με Α.Π **4674/28-04-2026** αίτηση της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας **ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε** με την οποία ζητείται η έγκριση παράτασης γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο << Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Στυλίδας>> προϋπολογισμού μελέτης **74.400,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για χρονικό διάστημα **4 ΜΗΝΩΝ** δηλαδή μέχρι την **05/09/2026** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το κατεπείγον της εισήγησης έγκειται στην καταληκτική ημερομηνία της υφιστάμενης έγκρισης περαίωσης υλοποίησης του έργου που είναι 05/05/2026.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθ. **60/2025** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας.
- Το έργο ανατέθηκε με την διαδικασία του άρθρου 118 Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 Ν 4782/2021 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με προϋπολογισμό **74.400,00 €** από χρηματοδότηση (ΚΑΠ-Επενδυτικών Δαπανών).
- Με την υπ' αριθμ. **111/5136/23-04-2025** απόφαση δημάρχου Στυλίδας εγκρίθηκε η εκπόνηση του εν θέματι έργου με την διαδικασία του άρθρου 50 Ν 4782/2021 με πρόσκληση των οικονομικών φορέων 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΓΟΣ 2. ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε 3. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ για υποβολή φακέλου οικονομικής προσφοράς.
- Με την υπ' αριθμ. πρωτ **5157/ 24-04-2025** πρόσκληση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας κληθήκαν οι οικονομικοί φορείς

1.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΓΟΣ 2. ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε 3. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ όπως υποβάλλουν φάκελο οικονομικής προσφοράς μέσω της διαδικτυακής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ έως την 05/05/2025 και ώρα 13:00 με σκοπό την ανάθεση της σύμβασης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της χαμηλότερης τιμής.

- Μετά τον έλεγχο της κατάθεσης του ηλεκτρονικού φακέλου των υποβαλλόμενων προσφορών των οικονομικών φορέων με την υπ' αριθμ. **140/5923/8-5-2025** απόφαση δημάρχου Στυλίδας αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση του εν θέματι έργου στην εργοληπτική εταιρεία **ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε** κάτοχο ΜΕΕΠ 31816, 2^η Τάξη για έργα Υδραυλικά με έκπτωση 2% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης
- Υπογράφηκε η με Α.Π7417/05-06-2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ 25SYMV016961771/6-6-2025) με την ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία **ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε** για ποσό **72.912,00 €** με ΦΠΑ **24%**.
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έχει καθοριστεί σε οκτώ (8) μήνες ήτοι έως την **05/02/2026**.
- Με την υπ' αριθμ. **13/2026** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Στυλίδας (ΑΔΑ Ρ60ΛΩ1Ζ-8ΨΛ) εγκρίθηκε η αιτούμενη από τον ανάδοχο 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά **3 μήνες ήτοι έως 05/05/2026**.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την παρούσα εισήγηση η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου κρίνει ότι η αιτούμενη από την ανάδοχο του έργου << Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Στυλίδας >> εργοληπτική εταιρεία **ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε** για χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου για χρονικό διάστημα , **4 ΜΗΝΩΝ ήτοι έως 05/09/2026** είναι προς το συμφέρον του έργου και αποσκοπεί στην εύρυθμη εξέλιξη και ολοκλήρωση του σύμφωνα με την παράγραφο 8.β του άρθρου 147 Ν 4625/2019.

Οι λόγοι που η Υπηρεσία προτείνει τη χορήγηση παράτασης του χρόνου είναι οι εξής:

- Η ταυτόχρονη υλοποίηση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στις Δημοτικές κοινότητες Στυλίδας Αυλακίου Ραχών και Καραβομούλου δεν κατέστη εφικτή την έναρξη του συμβατικού αντικειμένου της παρούσης εργολαβίας.
- Η καθυστέρηση στην προμήθεια ειδικών υλικών από τις προμηθεύτριες εταιρείες.
- Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκαν επιτόπιες συνθήκες που επέβαλαν τεχνικές προσαρμογές και χρονική μετάθεση των επιμέρους εργασιών.
- Κατά την υλοποίηση των εργασιών διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα σύνταξης Α.Π.Ε ώστε να τακτοποιηθούν οι εγκεκριμένες ποσότητες της επίβλεψης που υπερβαίνουν αυτές της αρχικής μελέτης.

Κατόπιν των προαναφερόμενων η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου εισηγείται θετικά ως προς το αίτημα της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας **ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε** για 2^η παράταση της γενικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο << Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Στυλίδας>> για χρονικό διάστημα, **4 ΜΗΝΩΝ** ήτοι έως **05/09/2026**.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας καλείται να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ

- 1) Εγκρίνει ομόφωνα θετικά, το κατεπείγον του θέματος
- 2) Εγκρίνει ομόφωνα θετικά, το αίτημα της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας **ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε** για 2^η παράταση της γενικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο <<Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Στυλίδας>> για χρονικό διάστημα, **4 ΜΗΝΩΝ** ήτοι έως **05/09/2026**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αφού συζητήθηκαν τα δύο θέματα της ημερησίας διατάξεως της έκτακτης συνεδριάσεως, ο Πρόεδρος - Δήμαρχος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε την λήξη της έκτακτης συνεδριάσεως στις 09:45 π.μ.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ