



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **1/2023** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **5/2023**

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: "Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης
(αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας"

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **5** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2023** και ώρα **10:00 πμ** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **12631 – 30/12/2022** έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **4** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
- 2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 4) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

- 1) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 2) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 3) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διά ζώσης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας η εισήγηση – υπόμνημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας».

Α) Ιστορικό

1. Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας, συντάχθηκε η αρ.49/2021 μελέτη, προϋπολογισμού 1.463.250,00 € (με ΦΠΑ 24%).
2. Με την υπ'αριθμ.94/2021 (ΑΔΑ:ΩΑΛΔΩ1Ζ-ΕΗΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι για την κατασκευή του έργου.
3. Με την υπ'αριθμ. 110/2021 (ΑΔΑ:ΩΑΥΡΩ1Ζ-41Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία Αφοί Παπαϊωάννου Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε..
4. Στις 30-09-2021 υπεγράφη η Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009287203) του έργου με το υπ'αριθμ πρωτ.9496,στο ποσό των 980.143,12 € (με ΦΠΑ 24%) με προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες.
5. Με την υπ'αριθμ 144/2022 (ΑΔΑ: 6ΨΨΝΩ1Ζ-ΞΛΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 31-01-2023.
6. Με την υπ'αριθμ πρωτ. 2159/21-12-2022 ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31-05-2023.

Β) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Προτείνεται από την Υπηρεσία η παράταση προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει), καθώς η καθυστέρηση οφείλεται στους κάτωθι λόγους:

- Εκκρεμεί η έγκριση των σχεδίων για την κατασκευή των φρεατίων εκτόνωσης, καταθλιπτικού αγωγού, πιεζόθραυσης στους κόμβους ΑΟ-258 και ΑΟ-303 και του φρεατίου της ρυθμιστικής βαλβίδας στην δεξαμενή των Ραχών

- Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την σύνταξη 2^{ου} Α.Π.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθούν οι πρόσθετες εργασίες των προαναφερόμενων φρεατίων.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31-05-2023, για το έργο: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας», με ανάδοχο την εταιρεία Αφοί Παπαϊωάννου Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε..

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31-05-2023, για το έργο: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας», με ανάδοχο την εταιρεία Αφοί Παπαϊωάννου Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε..

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ