



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **11/2025** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
 Αρ. Απόφασης: **55/2025**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΩΝΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23^η** του μήνα **Ιουνίου του έτους 2025** και ώρα **7:00 μ.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθ. **8009/19-06-2025** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 1237/94548/06-11-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **25** μελών ήταν παρόντα τα **16** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 2) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 4) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 5) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 6) ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 7) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 8) ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 9) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 10) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 11) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 12) ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 13) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 14) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 15) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 16) ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 2) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 3) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 4) ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 5) ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 6) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 7) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 8) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 9) ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΥΤΡΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΣΠΑΡΤΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 7:00 μ.μ. ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος Αποστόλου Ιωάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε η Γενική Γραμματέας του Δήμου, κα Ευμορφία Χαντζηπασχάλη καθώς και η κα Σπυριδούλα Τριανταφύλλου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το 8^ο θέμα της συνεδρίασης, εισήγηση του οποίου είχε αποσταλεί με email σε όλα τα μέλη και είχε ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 72 όπως ισχύει και του άρθρου 74Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.

Τίθενται υπόψη Του ΔΣ τα κάτωθι:

Α) Ιστορικό

1. Με την αριθμ. 9852/31.01.2024 (6Υ1946ΜΤΛ6-ΦΚΠ) Απόφαση Του Αναπληρωτή Υπουργού Θεοδώρου Λιβάνιου εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΩΝΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**» (5200064) στο ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025
2. Με την αριθμ 117/2024 (9Ψ34Ω1Ζ-2ΩΜ) Απόφαση Δ.Ε. Εγκρίθηκε η μελέτη ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση των όρων του Διαγωνισμού.
3. Την 23/08/2024 Διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αριθμ. 197/2024 (ΨΙΥΨΩ1Ζ-ΧΡΓ . 24ΑWRD015893771) Απόφαση Δ.Ε. κατακυρώθηκε ο Διαγωνισμός στον Οικονομικό Φορέα ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,32%
4. Η αριθμ. πρ.: 14620/16.12.2024 Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 69.430,74€ χωρίς ΦΠΑ (24ΣΥΜΝ016021896) με προθεσμία περαίωσης έξι (06) μήνες.
5. Με την αριθμ. 14716/18.12.2024 Απόφαση του Προϊσταμένου της ΤΥ έγινε ο ορισμός επίβλεψης του έργου
6. Με την αριθμ 129/8.1.2025 Απόφαση εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
7. Με την αριθμ. 7798/13-6-2025 αίτηση ο ανάδοχος οικονομικός φορέας «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΕ» αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για οκτώ (6) μήνες για τους κάτωθι λόγους:
Λόγω ότι κατά τους χειμερινούς μήνες οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την συνέχιση και την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Β) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η Υπηρεσία θεωρεί εύλογους τους λόγους που επικαλείται ο Ανάδοχος και συμφωνεί για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση για έως 31.10.2025.

Μετά τα παραπάνω

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31.10.2025 με αναθεώρηση, για το έργο «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΩΝΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**» αναδόχου «ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΔΕ»,

Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31.10.2025 με αναθεώρηση, για το έργο «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΩΝΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**» αναδόχου «ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΔΕ».

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Πιστό Απόσπασμα

Στυλίδα 23 Ιουνίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ