



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **8/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **45/2026**

ΘΕΜΑ: : Έγκριση χορήγησης Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο <<Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου στον οικισμό Αχλάδι Δήμου Στυλίδας >>

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2026** και ώρα **9:00 π.μ** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **3134 – 19/03/2026** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **4** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 4) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 2) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 3) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας και υπεύθυνη για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε **το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** της συνεδρίασης, **αιτιολογώντας το κατεπείγον του θέματος, λόγω του ότι ο συμβατικός χρόνος λήξης της εν θέματι σύμβασης λήγει στις 22/3/2026.**

Το σώμα αποφασίζει ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος, ως κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 75, του Ν. 3852/2010.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το **δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση και έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής η εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας ως Διευθύνουσα υπηρεσία του εν θέματι έργου καθώς και η με Α.Π 2726/10-03-2026 αίτηση της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας **METAKON IKE** με την οποία ζητείται η έγκριση παράτασης γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο <<Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου στον οικισμό Αχλάδι Δήμου Στυλίδας>> προϋπολογισμού μελέτης **131.488,90 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για χρονικό διάστημα **4 ΜΗΝΩΝ** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. **Το κατεπείγον της λήψης απόφασης επί της παρούσας εισήγησης έγκειται στο γεγονός ότι ο συμβατικός χρόνος λήξης της εν θέματι σύμβασης λήγει στις 22/3/2026.**

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθ. **57/2025** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας.
- Το έργο ανατέθηκε με την διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2Γ Ν 4412/2016 & την παρ. 1,β του άρθρου 32^Α, του Ν. 4605/2019 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4782/2021 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση απευθείας ανάθεσης με προϋπολογισμό **131.488,91 €** χρηματοδότηση (ΠΔΕ – ΣΑΝΑ **855-2025ΝΑ85500063**) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 191/2025 (ΑΔΑ Ψ0ΘΞΩ1Ζ-Χ5Φ) της Δημοτικής Επιτροπής.
- Με την υπ' αριθμ. 115851/9.9.2025 (25PROC017515926) πρόσκληση Δημάρχου Στυλίδας κλήθηκαν οι εξής αναφερόμενοι οικονομικοί φορείς 1. METAKON

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 2. ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 3. ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε όπως καταθέσουν φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δήμου Στυλίδας έως τις 23/9/2025 και ώρα 10:00 π.μ.

- Με το από 23/3/2025 πρακτικό η επιτροπή διαπραγμάτευσής του διαγωνισμού με τίτλο <<Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου στον οικισμό Αχλάδι Δήμου Στυλίδας>> που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 171/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου των προσφορών των οικονομικών φορέων 1. ΜΕΤΑΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 2.ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 3.ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε και εισηγήθηκε προς την Δημοτική Επιτροπή την κατακύρωση της σύμβασης στην μειοδότηρα εργοληπτική επιχείρηση ΜΕΤΑΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε με μέση έκπτωση 1,37 %.
- Με την υπ' αριθμ. 215/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (Ψ2ΟΜΩ1Ζ--773) εγκρίθηκε το από 23/3/2025 πρακτικό η επιτροπή διαπραγμάτευσής του διαγωνισμού με τίτλο <<Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου στον οικισμό Αχλάδι Δήμου Στυλίδας>> και κατακυρώθηκε η σύμβαση και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον οικονομικό φορέα επιχείρηση ΜΕΤΑΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε με μέση έκπτωση 1,37 %.
- Υπογράφηκε η με Α.Π 17605/22-12-2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ 25SYMV018235868/22-12-2025) με την ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία ΜΕΤΑΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε για ποσό 129.854,84 € με ΦΠΑ 24%.
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έχει καθοριστεί σε **τρεις (3) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης και της ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ έως την **22/03/2026**.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την παρούσα εισήγηση η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 κρίνει ότι η αιτούμενη από την ανάδοχο του έργου <<Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου στον οικισμό Αχλάδι Δήμου Στυλίδας>> εργοληπτική εταιρεία ΜΕΤΑΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε για χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου για χρονικό διάστημα, **4 ΜΗΝΩΝ ήτοι έως 22/07/2026** βάση της με Α.Π 2726/10-03-2026 υποβληθείσας αιτιολογικής έκθεσης αν και είναι προς το συμφέρον του έργου και αποσκοπεί στην εύρυθμη εξέλιξη και ολοκλήρωση του ως προς την αιτούμενη συνολική προθεσμία δεν εναρμονίζεται με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.β του άρθρου

66 του Ν. 4782/2021 και για αυτό το λόγο η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου εισηγείται την χορήγηση παράτασης γενικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο <<Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου στον οικισμό Αχλάδι Δήμου Στυλίδας>> για χρονικό διάστημα **3 ΜΗΝΩΝ ήτοι έως 22/06/2026.**

Οι λόγοι που η Υπηρεσία προτείνει τη χορήγηση παράτασης του χρόνου είναι οι εξής:

1. Επιπτώσεις των Αγροτικών Κινητοποιήσεων στο Χρονοδιάγραμμα του Έργου

Η έναρξη και η ομαλή εξέλιξη των εργασιών στο εργοτάξιο επηρεάστηκαν σημαντικά από τις εκτεταμένες αγροτικές κινητοποιήσεις που σημειώθηκαν στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας. Η δημιουργία μπλόκων σε καίρια σημεία των οδικών αρτηριών προκάλεσε σοβαρές δυσχέρειες στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθιστώντας αδύνατη την έγκαιρη μεταφορά και παράδοση των απαραίτητων δομικών υλικών και εξοπλισμού. Δεδομένου ότι οι βασικοί προμηθευτές του έργου εδρεύουν σε διαφορετικές περιοχές, ο περιορισμός ή και η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων σε κομβικά σημεία του δικτύου οδήγησε σε αναγκαστική καθυστέρηση της πρακτικής εκκίνησης. Η αδυναμία πρόσβασης των οχημάτων τροφοδοσίας είχε ως άμεση συνέπεια την επιβράδυνση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών, καθώς η ροή των υλικών δεν μπορούσε να διασφαλιστεί σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

2. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες – Αδυναμία εκτέλεσης εξωτερικών εργασιών στεγανοποίησης και χρωματισμών

Η θέση του έργου πλησίον του παραλιακού μετώπου το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο σε έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, τα οποία επηρέασαν άμεσα την πρόοδο των εργασιών και δημιούργησαν αντικειμενική αδυναμία ασφαλούς και ποιοτικής εκτέλεσης τους. Οι συνθήκες αυτές προκάλεσαν καθυστερήσεις που δεν μπόρεσαν να προβλεφθούν ούτε να αντιμετωπιστούν με τεχνικά ή οργανωτικά μέσα. Η ασφάλεια του προσωπικού και η ποιότητα των κατασκευαστικών εργασιών απαιτούν την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων μόνο υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Συνεπώς, η πρόοδος του έργου επηρεάστηκε αναπόφευκτα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την παράταση της διάρκειάς του.

Κατόπιν των προαναφερόμενων η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου εισηγείται θετικά ως προς το αίτημα της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας ΜΕΤΑΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε για παράταση της γενικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο

<<Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Στυλίδας>> για χρονικό διάστημα **3 ΜΗΝΩΝ** ήτοι έως **22/06/2026**.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας καλείται να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- 1) Εγκρίνουν ομόφωνα θετικά το κατεπείγον του θέματος
- 2) Εγκρίνουν ομόφωνα θετικά, το αίτημα της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας **ΜΕΤΑΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε** για παράταση της γενικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο <<Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Στυλίδας>> για χρονικό διάστημα **3 ΜΗΝΩΝ** ήτοι έως **22/06/2026**.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ