



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **8/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **48/2026**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας της μελέτης ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2026** και ώρα **9:00 π.μ** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **3134 – 19/03/2026** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **4** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 4) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 2) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 3) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της **τακτικής συνεδρίασης**, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το τρίτο θέμα της τακτικής ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 184 όπως ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 72 όπως ισχύει και του άρθρου 74Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.

Τίθενται υπόψη της ΔΕ τα κάτωθι:

- Η αριθμ. 96636/02-05-2025 (ΑΔΑ:Ρ6Δ87ΛΗ-421) Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας έγινε ένταξη της πράξης ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5225267 στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025.
- Η αριθμ. 7695/12-6-2025 Σύμβαση (25SYMV0169998999)μεταξύ του Δημάρχου Στυλίδας και της αναδόχου σύμπραξης Ιωάννης Αργυρόπουλος του Νικολάου – Κωνσταντίνα Χορμόβα του Σεραφείμ, ποσού 67.022,00€ με ΦΠΑ 24%, όπου η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε 5 μήνες (καθαρός χρόνος 4 μήνες) από την υπογραφή της, **ήτοι έως 11/11/2025.**
- Η αριθμ.9057/11.07.2025 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε η τοπογραφική μελέτη (εμπρόθεσμα)
- Η αριθμ. 9057/29.7.2025(ΕΞΕ) βεβαίωση της ΤΥ περί πληρότητας της Τοπογραφικής Μελέτης.
- Η αριθμ. 175/2025 (ΑΔΑ:9ΘΞΨΩ1Ζ-ΑΝΗ) ΑΔΕ με την οποία εγκρίθηκε- παραλήφθηκε η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ και δόθηκε εντολή για την εκπόνηση του επομένου σταδίου της μελέτης (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) με το 10206/4.8.2025 έγγραφο της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- Η αριθμ. 10307/6.8.2025 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε η ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (εμπρόθεσμα)
- Η αριθμ. 10307/7.8.2025 βεβαίωση της ΤΥ περί πληρότητας της Υδραυλικής μελέτης.
- Το αριθμ. 12878/26.9.2025 έγγραφο του Δήμου προς ΟΣΕ Τμήμα συντήρησης έργων Γραμμής Λαμίας
- Το αριθμ.14631/30.10.2025 έγγραφο του Δήμου προς ΟΣΕ Τμήμα συντήρησης έργων Γραμμής Λαμίας

- Η αριθμ.237/3.11.2025 ΑΔΕ (ΑΔΑ:ΨΨ94Ω1Ζ-ΡΚΨ) με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 30.12.2025.
- Το αριθμ. 16722/5.12.2025 έγγραφο του Δήμου προς ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
- Η αριθμ.303/18.12.2025 ΑΔΕ (ΑΔΑ:9ΨΝΧΩ1Ζ-ΨΙΟ) με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 11.04.2026.
- Η αριθμ. 2815/12.03.2026 αίτηση του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 01/09/2026, λόγω αναγκαιότητας σύνταξης Συγκριτικού Πίνακα και εγκρίσεις από αρμόδιες Υπηρεσίες (ΟΣΕ) οι οποίες έως σήμερα δεν έχουν γνωμοδοτήσει, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ολοκλήρωση της μελέτης (όδευση αγωγού εντός ιδιοκτησιών και κάτωθι των γραμμών του ΟΣΕ)

Η Υπηρεσία συμφωνεί με την χορήγηση παράτασης της αιτούμενης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της μελέτης έως 01/09/2026, χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση της 3^{ης} παράτασης **συνολικής προθεσμίας** εκπόνησης της μελέτης **ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ** αναδόχου σύμπραξης Ιωάννης Αργυρόπουλος του Νικολάου – Κωνσταντίνα Χορμόβα του Σεραφείμ έως 01 Σεπτεμβρίου 2026 χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας καλείται να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει ομόφωνα θετικά, την 3^η παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης **ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ** αναδόχου σύμπραξης Ιωάννης Αργυρόπουλος

του Νικολάου – Κωνσταντίνα Χορμόβα του Σεραφείμ έως 01 Σεπτεμβρίου 2026 χωρίς
ευθύνη του αναδόχου.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ