



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **10/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **58/2026**

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης Παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση παραλιακής οδού εντός οικισμού Μεταμόρφωση Σωτήρος (Μαρίνι) Δήμου Στυλίδας»

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **6** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2026** και ώρα **9:00 π.μ** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **3688 – 02/04/2026** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **5** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 4) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 2) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της **τακτικής συνεδρίασης**, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το πρώτο τακτικό θέμα της τακτικής ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 72 όπως ισχύει και του άρθρου 74Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.
- Το με αρ.13533/14-02-2024 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο αναφέρεται ότι «...η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μιας δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση (ad hoc) από την αρμόδια για την παρακολούθηση της σύμβασης υπηρεσία....., λαμβάνοντας υπόψηκαι τα εκάστοτε ισχύοντα πραγματικά περιστατικά της σύμβασης..... προκειμένου σε κάθε περίπτωση να στοιχειοθετεί επαρκώς εάν η συγκεκριμένη παράταση επιφέρει ή μη τροποποιήσεις – μεταβολές του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της» ώστε να επιλέγεται το αρμόδιο όργανο για την έγκριση της.
- Το γεγονός ότι η έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση παραλιακής οδού εντός οικισμού Μεταμόρφωση Σωτήρος (Μαρίνι) Δήμου Στυλίδας» αναδόχου «3C+P Τεχνική ΙΚΕ», δεν επιφέρει μεταβολές στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Τίθενται υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1) Την 18/12/2025 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 17463 (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜV018205510) σύμβαση του έργου για το ποσό 289.736,01€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
- 2) Την αρ. πρωτ. 3356/26-03-2026 αίτηση του αναδόχου «3C+P Τεχνική ΙΚΕ» περί παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου του τίτλου.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την παρούσα εισήγηση κρίνεται ότι η αιτούμενη, από την ανάδοχο εταιρεία του έργου «3C+P Τεχνική ΙΚΕ» χορήγηση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών, είναι προς το συμφέρον του έργου και αποσκοπεί στην εύρυθμη εξέλιξη και ολοκλήρωσή του σύμφωνα με την παράγραφο 8.β του άρθρου 147 Ν 4625/2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 3356/26-03-2026 αίτηση και την αιτιολογική έκθεση της αναδόχου εταιρείας.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση παραλιακής οδού εντός οικισμού Μεταμόρφωση Σωτήρος (Μαρίνι) Δήμου Στυλίδας» για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας καλείται να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνουν ομόφωνα θετικά, την χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση παραλιακής οδού εντός οικισμού Μεταμόρφωση Σωτήρος (Μαρίνι) Δήμου Στυλίδας» για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών, στην ανάδοχο εταιρεία του έργου «3C+P Τεχνική ΙΚΕ».

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ