



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **15/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **94/2026**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **15** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2026** και ώρα **9:00 π.μ** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **5254 – 11/05/2026** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **5** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 2) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας και υπεύθυνη για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε **το τέταρτο έκτακτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** της συνεδρίασης, **αιτιολογώντας το κατεπείγον του θέματος, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας.**

Το σώμα αποφασίζει ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος, ως κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 75, του Ν. 3852/2010.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το **τέταρτο έκτακτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση και έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 72 όπως ισχύει και του άρθρου 74Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.
- Το με αρ.13533/14-02-2024 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο αναφέρεται ότι *«...η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μιας δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση (ad hoc) από την αρμόδια για την παρακολούθηση της σύμβασης υπηρεσία....., λαμβάνοντας υπόψηκαι τα εκάστοτε ισχύοντα πραγματικά περιστατικά της σύμβασης..... προκειμένου σε κάθε περίπτωση να στοιχειοθετεί επαρκώς εάν η συγκεκριμένη παράταση επιφέρει ή μη τροποποιήσεις – μεταβολές του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου της»* ώστε να επιλέγεται το αρμόδιο όργανο για την έγκριση της.
- Το γεγονός ότι η έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» θα επιφέρει μεταβολές στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης λόγω μεταβολής της δαπάνης της αναθεώρησης.

Τίθενται υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα κάτωθι:

Α) Ιστορικό

1. Την αριθμ. 201107/9-3-2023 (ΑΔΑ:ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΦΘ) κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
2. Την αριθμ 50/2023 (9Ξ05Ω1Ζ-ΞΨΞ) Απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και έγινε η κατάρτιση των όρων του Διαγωνισμού.
3. Την αριθμ. 27/2024 Απόφαση ΔΕ με θέμα κατακύρωση του 4^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΑΔΑ:ΨΓΠΘΩ1Ζ-7ΘΑ)

4. Την αριθμ. 5968/4.6.2024 (24ΣΥΜΝ014872906) Σύμβαση έναντι ποσού 1.694.858,72€ με ΦΠΑ.
5. Την αριθμ. 212/2025 (ΑΔΑ:ΨΡ82Ω1Ζ-96Π) Απόφαση ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε 1^η Παράταση προθεσμίας του έργου. (εκτέλεση εργασιών & προμήθεια αστικού εξοπλισμού έως 31/10/2025 τεκμηρίωση και δοκιμαστική λειτουργία συστήματος έως 31/01/2026)
6. Την αριθμ. 212/2025 (ΑΔΑ:ΨΡ82Ω1Ζ-96Π) Απόφαση ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε 2^η Παράταση προθεσμίας του έργου. (εκτέλεση εργασιών & προμήθεια αστικού εξοπλισμού) έως 30/04/2026

Με την αριθμ. 3557/2026 αίτηση ο ανάδοχος αιτείτε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30/09/2026 για τις εργασίες και τον αστικό εξοπλισμό.

Για τους κάτωθι λόγους:

Λόγω της παράλληλης εκτέλεσης από το Δήμο Στυλίδας του έργου της αποχέτευσης στους οικισμούς καθώς και των έργων αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης ήταν και είναι απαιτούμενος ο συντονισμός-προγραμματισμός της αλληλουχίας των εργασιών μεταξύ των κατασκευαστών, προκειμένου να μην γίνεται επικάλυψη των εργασιών μεταξύ των διαφορετικών εργολαβιών. Επιπλέον λόγω της αναγκαιότητας σύνταξης ΑΠΕ.

Β) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η Υπηρεσία θεωρεί εύλογους τους λόγους που επικαλείται ο Ανάδοχος και συμφωνεί για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών- της προμήθειας του αστικού εξοπλισμού και της δοκιμαστικής λειτουργίας έως 15/06/2026

Μετά τα παραπάνω Εισηγούμαστε

Την έγκριση με αναθεώρηση, της 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών-της προμήθειας του αστικού εξοπλισμού του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, για (1,5) ενάμιση μήνες μετά της 30/04/2026 δηλαδή έως 15/6/2026.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας καλείται να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ

- 1) Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος
- 2) Την έγκριση με αναθεώρηση, της 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών-της προμήθειας του αστικού εξοπλισμού του έργου **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**, για (1,5) ενάμιση μήνες μετά της 30/04/2026 δηλαδή έως 15/6/2026.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ